



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาข้าว
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญหรือรัฐพิธี ราชพิธี พิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐	๔,๔๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ เบิกจ่าย	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๖,๖๔๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งภายใน องค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย	๕๐,๐๐๐	๔,๔๐๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แก่เทศบาลตำบลเมืองยาง	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๗	๑๑ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๖๘,๓๖๐	๕๖๑,๕๔๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อาหารเสริม (นม)	๑,๐๐๒,๔๐๐	๖๐๙,๐๔๘.๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ	๒๓๒,๒๐๐ โอนเพิ่ม	๒๘๐,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา	๗๕๒,๔๐๐	๖๙๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม	๔๘๔,๘๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๕๑๕,๑๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี	๕๕๘,๘๐๐	๕๕๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าจ้างฉีดวัคซีน	๒๕,๐๐๐	๔,๔๘๒	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ประจำศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว	๔๖๕,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๕,๐๐๐	๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ เบิกจ่าย	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน	๓๕,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๗,๔๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	๒๐,๐๐๐	๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช	๓๐,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	๓๕,๐๐๐	๒๗,๗๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านครบุรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองละหาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเพชร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสูง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านละหานปลาค้าว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	๓๐,๐๐๐	๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน	๙๖,๐๐๐	๗๑,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลละหานปลาค้าว ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๙๘๓.๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐	๙๒,๐๓๒.๘๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานปลา ตำบล ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๕๕๗.๓๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลละหานปลา ตำบล ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๑๘๒.๘๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลละหานปลา ตำบล ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๑๓๔.๓๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมและรณรงค์การบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม๒๐,๐๐๐	๓๐,๓๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ละหานปลาแก้วเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่เบิกจ่าย	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายบุญเรือน ชัยล้นฟ้า ไปบ้านนางสนท ชูชีพ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน บ้านครบุรีศึกษาถึงบ้านโนนสูง บ้านครบุรี หมู่ที่ ๑	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเหล่า เจริญชัยไปนา นางหนูพิต สืบสำราญ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้าน หนองมะเขือถึงบ้านหนองละหาน บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาถึงหัว แยกโนนหว้า บ้านนา หมู่ที่ ๒	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๔๙๙,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีไปโนนสาวเอ้ บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ ๖	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(๑) ๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีไปโนนสาวเอ้ บ้านละหานปลาค้าว หมู่ที่ ๖	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(๒) ๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านหนองยางไปแก้มลิงหนองแก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านหนองยางไปแก้มลิงหนองแก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนาไปห้าแยกโนนหว้า บ้านนา หมู่ที่ ๒	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์ จากสวนนายแป้งไปถึงบ้านนายสิริมงคล วงษ์บุตร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะเขือ สายบ้านหนองมะเขือ ถึง บ้านหนองละหาน	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว จากประตูทางเข้าถึงถนนคอนกรีตเดิม	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายซงค์ จงเพียร ไปหนองรังใหญ่ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสูงถึงโนนหว่า บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองมะเชื้อเชื่อมบ้านเมืองไผ่น้อย บ้านหนองมะเชื้อ หมู่ที่ ๙	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(๑) ๔๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองมะเชื้อ เชื่อมบ้านเมืองไผ่น้อย บ้านหนองมะเชื้อ หมู่ที่ ๙	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(๒) ๔๙๙,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้าแยกดินแดง ไปคลองหนองรังใหญ่ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมวางท่อ สายโนนสาวเอ้ไปหนองมะเชื้อ บ้านหนองละหาน หมู่ที่ ๑๑	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๙๑,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน จากท่านบ่ตาดาลไปหนองรังใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์ สายโนนเถียงนาใหญ่ถึงหนองตะกั่ว-แยกไปบ้านเมืองไผ่	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหนองโนรี บ้านนายพิทยา สวามีชัยถึงหนองหลุบพรวน บ้านนา หมู่ที่ ๒	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี	๗๕,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับเกรดถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายนานางเหลื่อ เหลาสา ถึงคุ้มเหล่าเฉลิมชัย บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๘,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับเกรดถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายนานายชาติ ยิ่งยอด ไปโนนตาล บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๙๙,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับเกรดถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายโนนเถียงนาใหญ่ไปหนองตะกั่ว บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๙๙,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับเกรดถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านนางหวายไปบ้านนายเชิด มิสา บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๙๙,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับเกรดถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายสามแยกถนนคอนกรีตถนนายหา สืบสำราญ ถึงนางนางสุภาภรณ์ แยมศรี บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๙,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับเกรดถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายคลองสลักไค บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการลงหินคลุกจากทำนบป่าตาลถึงหนองรังใหญ่ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการลงหินคลุกสายจากหนองบ้าน ไปหนองใหญ่ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายสี่แยกโนนหว้าไปนา นายอ้น นาคเครือ บ้านครบุรี หมู่ที่ ๑	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำประปา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่๗	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเพชร เชื่อมบ้านโนนละกอ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(๑) ๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินไม่ได้ ดำเนินการจนแล้วเสร็จ
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเพชร เชื่อมบ้านโนนละกอ บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(๒) ๕๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเพชร เชื่อมบ้านหนองไม้ตาย บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๘๙,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงศาลาประชาคม บ้านโนนเพชร บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครบุรี ถึงลำสะเทต บ้านครบุรี หมู่ที่ ๑	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๔,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเพชร – โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ๑๐๐ ปี เมืองยาง บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๕๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศาลปู่ตาถึงศาลากลางหมู่บ้าน บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ ๑๒	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหน้าบ้านนางแมว กระเบื้องกลาง ไปบ้านนายคะนอง แสงแก้ว บ้านสระบัว หมู่ที่ ๘	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหน้าบ้านนายเขียว พลอยนิลถึงหนองคูสรวง บ้านสระบัว หมู่ที่๘	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางบ้านไปบ้านนายง ทบสนธิ์ บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ ๑๒	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(๑) ๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางบ้านไปบ้านนายง ทบสนธิ์ บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ ๑๒	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(๒) ๘๗,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคมถึงหน้าบ้านนางแววตา ยะธา บ้านสระบัว หมู่ที่๘	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหน้าบ้านนายประกอบ เพชรนิล ไปศาลาประชาคม บ้านสระบัว หมู่ที่ ๘	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแพง ฉิมมายถึงบ้านนางสุพรรณ ชูชีพ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(๑) ๓๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแพง ฉิมมายถึงบ้านนางสุพรรณ ชูชีพ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(๒) ๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านครบุรี สายหน้าบ้านนายศุภกฤต นาคเครือ ไปบ้านนางอารี วันนา	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเพชร สายบ้านโนนเพชรเชื่อมบ้านหนองไม้ตาย	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสูง จากนายนายศุภกฤต นาคเครือไปหนองรังใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๖ บ้านละหานปลาค้าว จากโนนชาดถึงบ่อขยะบ้านหนองไม้ตาย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะเขือ จากนางนางสังวาลย์ พัวพันธ์ไปนางสมบัติ กระหมุกกลาง	๙๑,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะเขือ จากนางนางสุนิสา คงนอกไปสวนนางเอ็นดู สุขสว่าง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะเขือ จากโนนเพชรไปนานางต่วน คงนอก	๙,๑๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านนา จากบึงก้านเหลืองถึงหนองรังใหญ่	๑๐๐๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านนา สายบ้านนายประสิทธิ์ หนุดีไปท่านบตาพุฒ	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเพชร	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระบัว	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการยกระดับถนนดิน สายโนนม่วงถึงท่าสวนยา พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการคลองสวย น้ำใส	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	๕,๔๓๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่เบิกจ่าย	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการขุดลอกคลองสลักไถตอนล่าง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขุดลอกหนองกุดไธ้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองละหาน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับพื้นที่หนองคูขวาง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสูง	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ