



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว	ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว	๓๕๐,๐๐๐	ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๓๓๖,๖๔๐.๐๐
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว	ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๓	โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญหรือรัฐพิธี ราชพิธี พิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญหรือรัฐพิธี ราชพิธี พิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	ดำเนินกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย เช่น การตกแต่งสถานที่ ค่าวัสตุดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐ (ไม่เบิกจ่าย)
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเยี่ยวยาหรือฟันผุหลังเกิดสาธารณภัย	การป้องกัน/การช่วยเหลือประชาชนกรณีเยี่ยวยาหรือฟันผุหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	การป้องกัน การตั้งด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ มกราคม ๒๕๖๗ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๑๐,๔๐๐.๐๐
๗	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อบรม ซักซ้อมเพื่อเตรียมแผนและซ้อมแผนป้องกันภัยต่างๆ	๓๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	ทบทวนความรู้เรื่องการป้องกัน/ช่วยเหลือภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๙	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อปพร. และทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ภายใต้อำนาจ	๒๐๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้เยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรม	๘๐,๐๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗			✓	๘๐,๐๐๐
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนครบุรี ๒. .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละหาน	-ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่านั่งสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๖๘,๓๖๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๔๑,๙๒๐.๐๐
๑๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก อนุบาล ชั้นประถมศึกษา ๑-๖ จำนวน ๔๓ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน/๒๐๐วัน	๒๓๒,๒๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓	๑๔๐,๔๐๐.๐๐
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนครบุรีศึกษา	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก อนุบาล ชั้นประถมศึกษา ๑-๖ จำนวน ๑๗๑ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน/๒๐๐วัน	๗๕๒,๔๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓	๓๖๗,๔๐๐.๐๐
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก อนุบาล ชั้นประถมศึกษา ๑-๖ จำนวน ๑๐๑ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาทต่อคน/๒๐๐วัน	๔๘๔,๘๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก อนุบาล ชั้นประถมศึกษา ๑-๖ จำนวน ๑๒๗ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน/๒๐๐วัน	๕๕๘,๘๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๗๒,๘๐๐.๐๐
๑๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดอบรม/กิจกรรมรณรงค์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๕,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๑๗	โครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด	การจัดกิจกรรมทำความสะอาดหน่วยงาน ชุมชน ตามนโยบายของจังหวัด	๑๐,๐๐๐	ช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน	จัดอบรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๕,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๑๙	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓	๗,๔๕๐.๐๐
๒๐	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด	จัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองในภาวะตั้งครรภ์	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๒๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจและการป้องกันมะเร็งเต้านม	๓๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๒๒	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	จัดอบรม สร้างความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่ชาวบ้านในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	๓๕,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๒๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านครบุรี	เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านครบุรี	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๒๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน	เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๒๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองละหาน	เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองละหาน	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๒๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเพชร	เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเพชร	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๒๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสูง	เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสูง	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๒๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาง	เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาง	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๒๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านละหานปลาค้าว	เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านละหานปลาค้าว	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๓๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินเนินการแล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลละหานปลาข้าว	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นบ้านนางชิ้น นรเพชร ถึงบ้านนางกาญจนา นรเพชร รวมระยะทาง ๔๐ เมตร และติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๓๒	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละหานปลาข้าว	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๓๓	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลละหานปลาข้าว	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๓๔	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลละหานปลาข้าว	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๓๕	โครงการส่งเสริมและรณรงค์การบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	จัดกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	ช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๓๖	โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	รณรงค์ให้ประชาชนมีความรักเข้าใจภายในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๓๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงวิธีการป้องกันเอดส์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๒๐,๐๐๐	ช่วงเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๓๘	โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	จัดกิจกรรมอบรมและสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชน	๔๐,๐๐๐	ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๓๙	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล	๕๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ ตรวจสอบสุขภาพ นันทนาการในการสร้างเสริมกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	ช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗		✓		๐.๐๐
๔๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	๑๗๐,๐๐๐	ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑๖๙,๙๔๘.๐๐
๔๒	โครงการส่งเสริมกีฬาและจัดการ แข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ส่งเสริมการจัดกีฬาของหน่วยงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองยางเพื่อสร้างความสามัคคี	๘๐,๐๐๐	ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๗			✓	๗,๒๒๐.๐๐
๔๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ละหาน ปลาข้าวเกมส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จัดการแข่งขันกีฬา ละหานปลาข้าวเกมส์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๔๔	โครงการวัด ประชาธิปไตย สร้างสุข	จัดกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างวัด ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการในการพัฒนาชุมชน	๓๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๔๕	โครงการสืบสานประเพณีฉลองชัย ชนะท่าน้าวสุนารี	จัดกิจกรรมเพื่อฉลองชัยชนะท่าน้าวสุนารี	๗๐,๐๐๐	ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๔๖	โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖			✓	๑๐๐,๐๐๐
๔๗	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๔๘	โครงการสืบสานประเพณีการลอย กระทง	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายบุญเรือง ซ้ำลิ้นฟ้าไปบ้านนางสนธิ ซูชีพ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบุรณ์ หมู่ที่ ๗ จากสวนนายแปงไปถึงบ้านนายสิริมงคล วงษ์บุตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ขนาดความกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙ สายบ้านหนองมะเขือ ถึง บ้านหนองละหาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ขนาดความกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗		✓		๐.๐๐
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว จาก ประตูทางเข้าถึงถนนคอนกรีตเดิม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๑๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ขนาดความกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๓๑๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓	๓๐๗,๐๐๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนครบุรี หมู่ที่ ๑ สายหน้าบ้านนายศุภกฤต นาคเครือ ไปบ้านนางอารี วันนา	เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓ สายบ้านโนนเพชรเชื่อมบ้านหนองไม้ตาย	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างละ ๑ เมตร ขนาดความกว้าง ๑ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ขนาดความกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓	๔๙๖,๐๐๐.๐
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ จากทำนบน้ำป่าตาลไปหนองรุ่งใหญ่	ถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ สายโนนเถียงนาใหญ่ ถึงหนองตะกั่วถึงแยกไปบ้านเมืองไผ่	ถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๗ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๑๘๖,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนา หมู่ที่ ๒ จากบึงก้านเหลือง ถึงหนองรุ่งใหญ่	ลงหินคลุกทับผิวจราจรเดิม ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนา หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายประสิทธิ์หนุติ ไปทำนบตาพุฒิ	ยกระดับถนนเดิม ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ล่างกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกทับ ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินเนินการแล้วเสร็จ	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔ จากนายนายศุภกฤต นาคเครือ ไปหนองรังใหญ่	ยกระดับถนนดินเดิม พร้อมปรับเกรด ช่วงที่ ๑ (จากนายนายศุภกฤต นาคเครือถึงคลองสามแยก) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ล่างกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ (จากคลองสามแยกถึงหนองรังใหญ่) ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ล่างกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลา ค้ำวกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านละหานปลาคว่ำ หมู่ที่ ๖ จากโนนซาด ถึง บ่อขยะบ้านหนองไม้ตาย	ยกระดับถนนดินเดิม พร้อมปรับเกรด ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ล่างกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาคว่ำกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙ จากนางสังวาลพัฑฒันธิไปนางสมบัติกระทุ่มกลาง	ยกระดับถนนดินเดิม พร้อมปรับเกรด ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ล่างกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาคว่ำกำหนด	๙๑,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙ จากนางสนธิสา คงนอด ไปสวนนางเอ็นดู สุขสว่าง	ยกระดับถนนดินเดิม พร้อมปรับเกรด ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ล่างกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๘๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๑๘,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๙ จากบ้านโนนเพชรไปนางสาวต่วน คงนอก	ยกระดับถนนดินเดิม พร้อมปรับเกรด ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ล่างกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๙๑,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๖๔	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนครบุรี	ปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนครบุรี รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๓๘,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๖๕	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร	ปรับปรุง ต่อเติมพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๑๓๕,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๖๖	โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนครบุรี	หลังคาสนามเด็กเล่น ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๗๕,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเพชร (รื้อเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาเดิม วางท่อPVC)	รื้อเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาเดิม โดยชุดวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๑๘๘ ท่อน พร้อมข้อต่อสามทาง PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้ว รวมระยะทาง ๗๕๒ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๖๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระบัวขยายเขตท่อ (PVC) ส่งน้ำจากสามแยกนางอม กลอนกลาง ถึงโคกหัวแหลม	ขยายเขตท่อส่งน้ำประปา จากสามแยกนางอม กลอนกลางถึงโคกหัวแหลม โดยชุดวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้วจำนวน ๑๓๒ ท่อน พร้อมข้อต่อสามทาง PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้ว รวมระยะทาง ๕๒๘ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๖๙	โครงการขุดลอกหนองกุดโง้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองละหาน	ขุดลอกหนองกุดโง้ง ขนาดปากกว้าง ๔๕ เมตร ก้นกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินเนินการแล้วเสร็จ	
๗๐	โครงการปรับพื้นที่หนองคูขวาง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสูง (กำจัดวัชพืช)	ชุดกำจัดวัชพืช ขนาดความกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลา คำนวณกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๗๑	โครงการคลองสวย น้ำใส	เพื่อดูแลแหล่งน้ำสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลละหานปลา ค้าว	๑๐,๐๐๐	ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๗๒	โครงการรักษาน้ำ รักรักษา เพิ่มพื้นที่สีเขียว	เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขตพื้นที่ตำบลละหานปลา ค้าว	๑๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๗๓	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๗๔	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๕๐,๐๐๐	ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินเนินการแล้วเสร็จ	
๗๕	จัดซื้อเต็นท์ขนาดใหญ่ จำนวน ๓ หลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร</li> <li>- เสาคาเต็นท์ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑.๕ นิ้ว</li> <li>- โครงหลังคาเต็นท์ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๓/๔ นิ้ว โดยการตัดและเชื่อมประกอบให้เป็นข้อต่อ สามารถถอดประกอบติดตั้งได้ง่าย</li> <li>- ผ้าใบคลุมหลังคา เป็นผ้าคุนลอนอย่างดี หนา ๐.๖ มิลลิเมตร พร้อมเข็มขัดและสายรัดเข็มขัด มีเชิงชายห้อยลงมาพร้อมกุยชวยระบายเรียบริ้วสวยงามโดยรอบเต็นท์</li> <li>- พนตราสัญลักษณ์ และชื่อหน่วยงาน รูปแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวกำหนด</li> </ul>	๙๙,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๗๖	จัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาบ้านครบุรี จำนวน ๔ ตัว ศูนย์พัฒนาบ้านโนนเพชร จำนวน ๔ ตัว	โต๊ะหน้าพอมเก้าอี้เงาขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ cm. ยาว ๑๒๐ cm. สูง ๕๕ cm. ศูนย์พัฒนาบ้านครบุรี จำนวน ๔ ตัว ศูนย์พัฒนาบ้านโนนเพชร จำนวน ๔ ตัว	๑๐,๔๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินเนินการแล้วเสร็จ	
๗๗	จัดซื้อรถบรรทุกอี่แต่น ขนาด ๖ ล้อ พร้อมชุดดัมป์ ๑ คัน	รถบรรทุกอี่แต่น ขนาด ๖ ล้อ พร้อมชุดดัมป์ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) - เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ เครื่องยนต์ดีเซล - น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๗ ตัน - กระบะยกเทท้ายได้	๕๐๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๗๘	จัดซื้อเรือท้องแบนลุ่มิเนียม จำนวน ๑ ลำ	ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กว้าง ๒ เมตร ลึก ๐.๕ เมตรจำนวน ๑ ลำ	๒๕๐,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
๗๙	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อน้ำ พญานาค จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องสูบน้ำ แบบท่อน้ำ พญานาค จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐๕,๐๐๐	ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐
รวม ๗๙ โครงการ								

ข้อมูลจากระบบ e-laas ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗